

## 28-Tage Estrich CT-C30-F5-SE28 (E300) (Ausheizvorgang gem ÖNORM B 3732)

Stand 08/17

**Bauvorhaben:** .....  
**Bauherr/Bauträger:** .....  
**Bauteil/Stockwerk:** .....  
**Estrichfirma:** .....  
**Estrichgüte:** .....  
**Sackware/Silo** .....  
**Fasern ja/nein:** .....

**Heizbeginn:** **Frühester Heizbeginn bei PROFIL 28-Tage Estrich CT-C30-F5-SE28 (E300) ist 14-16 Tage nach Estricheinbau. Der Heizbetrieb ist ohne Nachtabsenkung durchzuführen (siehe Technisches Datenblatt).** Der Ausheizvorgang kann auch nach dieser Zeit stattfinden, muss jedoch vor der Bodenbelegung erfolgen.

Bei Heizbeginn ist eine Vorlauftemperatur von maximal 15° C einzustellen. Danach kann die Vorlauftemperatur im Abstand von 24 Stunden um jeweils 5° C bis zu einer max. Vorlauftemperatur von 50° C angehoben werden.

**Abheizen:** Die maximale Vorlauftemperatur muss solange beibehalten werden bis die Ausheizzeit (Aufheiz-, Stand-, einschließlich Abheizzeit) mindestens 11 Tage beträgt. Bei dampfdichten Oberbelägen und Parkettböden, sollte nach 3-4 Tagen und Abkühlung des Estrichs auf Raumtemperatur, nochmals die maximale Vorlauftemperatur eingestellt und mindestens 2 Tage beibehalten werden.

Für Belagsverlegung ist eine CM-Messung erforderlich.

**Vor dem Estricheinbau:** a) Beginn der Estricharbeiten am .....  
b) Ende der Estricharbeiten am .....

**Nach dem Estricheinbau:** c) Die einregulierte geringste Vorlauftemperatur nach 7 Tagen von .....° C ist seit dem ..... vorhanden.  
d) Am ..... ist mit dem täglichen Hochfahren der Vorlauftemperatur begonnen worden.  
e) Die max. Vorlauftemperatur von .....° C war am ..... erreicht.  
f) Mit dem Abheizen ist am ..... begonnen worden.  
g) Die einregulierte geringste Vorlauftemperatur war am ..... erreicht.

**Während dem Hoch- und Abheizen:** Waren die Räume  frei  nicht frei.

# Heizprotokoll

Profibaustoffe Austria GmbH



**Lüftung:** Die Räume wurden tagsüber  
 be- und entlüftet  nicht be- und entlüftet.

**Erstmaliges Auf- und Abheizen:** Alle Heizkreise waren bei dem erstmaligen Auf- und Abheizen  
 offen  nicht offen.

**Heizanlage in Betrieb genommen:** von Firma ..... , am .....

**Das Maßnahmenprotokoll wurde am/vom Bauherrn/Auftraggeber freigegeben und an folgende Fachfirmen verteilt:**

- Estrichleger .....
- Fliesen-, Platten- und Natursteinleger .....
- Parkettleger/Holzpflaster .....
- Bodenleger .....
- Heizungsbauer .....
- sonstige .....

**Restfeuchtigkeit:** Geprüft von: .....  
am: .....  
Resultat: ..... CM-%

**Bestätigungen:** Architekt/Bauleitung

Datum: ..... Unterschrift: .....

Bauherr/Auftraggeber

Datum: ..... Unterschrift: .....

**Profibaustoffe Austria GmbH**  
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

**Tel.: +43 2576/2320-0**  
**Fax: +43 2576/2320-45**  
**E-Mail: [mail@profibaustoffe.com](mailto:mail@profibaustoffe.com)**