

## Zementfließestrich CT-C20 und CT-C30

Stand 08/17

**Bauvorhaben:** .....  
**Bauherr/Bauträger:** .....  
**Bauteil/Stockwerk:** .....

**Heizbeginn:** **Frühester Heizbeginn bei PROFIL Zementfließestrich ist 21 Tage nach Estricheinbau. Der Heizbetrieb ist ohne Nachtabsenkung durchzuführen.**  
Bei Heizbeginn ist eine Vorlauftemperatur von maximal 15° C einzustellen. Danach kann die Vorlauftemperatur im Abstand von 24 Stunden um jeweils 5° C bis zu einer max. Vorlauftemperatur von 50° C angehoben werden.  
Diese eingeregelterte Vorlauftemperatur von 50° C (oder lt. Angaben des Heizungsherstellers ist mind. 5 Tage beizubehalten.

**Abheizen:** Das Abheizen erfolgt in Tagesschritten von 10° C.

**Vor dem Estricheinbau:** a) Beginn der Estricharbeiten am .....  
b) Ende der Estricharbeiten am .....

**Nach dem Estricheinbau:** c) Die einregulierte geringste Vorlauftemperatur nach 21 Tagen von .....° C ist seit dem ..... vorhanden.  
d) Am ..... ist mit dem täglichen Hochfahren der Vorlauftemperatur begonnen worden.  
e) Die max. Vorlauftemperatur von .....° C war am ..... erreicht.  
f) Mit dem Abheizen ist am ..... begonnen worden.  
g) Die einregulierte geringste Vorlauftemperatur war am ..... erreicht.

**Während dem Hoch- und Abheizen:** Waren die Räume  
 frei  nicht frei.

**Lüftung:** Die Räume wurden tagsüber  
 be- und entlüftet  nicht be- und entlüftet.

**Erstmaliges Auf- und Abheizen:** Alle Heizkreise waren bei dem erstmaligen Auf- und Abheizen  
 offen  nicht offen.

**Heizanlage in Betrieb genommen:** von Firma ..... , am .....

# Heizprotokoll

Profibaustoffe Austria GmbH



Das Maßnahmenprotokoll wurde am/vom Bauherrn/Auftraggeber freigegeben und an folgende Fachfirmen verteilt:

- Estrichleger .....
- Fliesen-, Platten- und Natursteinleger .....
- Parkettleger/Holzpflaster .....
- Bodenleger .....
- Heizungsbauer .....
- sonstige .....

Restfeuchtigkeit:

Gepüft von: .....

am: .....

Resultat: ..... CM-%

Bestätigungen:

Architekt/Bauleitung

Datum: .....

Unterschrift: .....

Bauherr/Auftraggeber

Datum: .....

Unterschrift: .....

Profibaustoffe Austria GmbH

2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

Tel.: +43 2576/2320-0

Fax: +43 2576/2320-45

E-Mail: [mail@profibaustoffe.com](mailto:mail@profibaustoffe.com)